



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

Nº OPERAÇÃO
1065847-05

Nº SICONV
8940812019

VALORES CONTRATADOS (R\$):

RECURSO
OGU

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-

MUNICÍPIO / UF
VITÓRIA DO JARI-AP

REPASSE
353.350,00

CONTRAPARTIDA
60.339,96

INVESTIMENTO
413.689,96

Nº RRE
1

Situação do TC/CR:	Normal	Percentual previsto em:	nov-21	0,00%
--------------------	--------	-------------------------	--------	-------

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	8.116,00	

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	0	0		LOTE 1	1	23.959,05	-	-	-	0,00%	
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0	0		LOTE 1	1	37.528,36	-	-	-	0,00%	
3.	FUNDAÇÃO	0	0		LOTE 1	1	38.149,20	-	-	-	0,00%	
4.	VEDAÇÃO	0	0		LOTE 1	1	28.323,67	-	-	-	0,00%	
5.	ESTRUTURA	0	0		LOTE 1	1	59.670,76	-	-	-	0,00%	
6.	COBERTURA	0	0		LOTE 1	1	44.180,15	-	-	-	0,00%	
7.	REVESTIMENTO	0	0		LOTE 1	1	69.849,46	-	-	-	0,00%	
8.	PAVIMENTAÇÃO	0	0		LOTE 1	1	24.498,07	-	-	-	0,00%	
9.	ESQUADRIAS	0	0		LOTE 1	1	32.025,22	-	-	-	0,00%	
10.	INSTALAÇÃO ELETRICA	0	0		LOTE 1	1	15.296,53	-	-	-	0,00%	
11.	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA	0	0		LOTE 1	1	24.797,07	-	-	-	0,00%	
12.	PINTURA	0	0		LOTE 1	1	6.928,54	-	-	-	0,00%	
13.	ENCERRAMENTO	0	0		LOTE 1	1	367,88	-	-	-	0,00%	
							(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)		
							Repasse	353.350,00	-	-	-	0,00%
							Contrapartida	52.223,96	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	405.573,96	-	-	-	
									Acumulado Anterior: 0,00%			

Observações:

VITÓRIA DO JARI-AP
Local

Representante Tomador
Nome: ARY DUARTE DA COSTA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:

PMV3.0.4

Data quinta-feira, 25 de novembro de 2021

ELMIR GONCALVES CASSETTE
ENGE CIVIL

Responsável Técnico pela Fiscalização: 410839056-0

Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RT: 0

Responsável Financeiro
Nome:



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

Nº OPERAÇÃO
1065847-05

Nº SICOMV
884081/2019

VALORES CONTRATADOS (R\$):

RECURSO
OGU

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-

MUNICÍPIO / UF
VITÓRIA DO JARI-AP

REPASSE
353.350,00

CONTRAPARTIDA
60.339,96

INVESTIMENTO
413.689,96

Nº RRE
1

Situação do TC/CR:
Normal

Percentual previsto em:
nov-21 0,00%

Saldo a Reprogramar

Repasse (R\$)


Contrapartida (R\$)
8.116,00

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.

Cargo:

Cargo:


ELINORA CASSETTE
 ENGRª CIVIL
 CREA 75586/D
 R. N 140838056-0