



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS RODRIGUES NUNES  
CREA :0313004706

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILÂNDIA, CONVÊNIO - 900498  
**LOCAL:** DISTRITO DE JARILÂNDIA  
**DATA:** Dezembro de 2021

SINAPI 10/2021 - DES.  
26,77%  
85,49% - DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS		
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1			PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498	485.829,94	124.272,42	169.195,82	192.361,70
					26,00%	35,00%	39,00%
	1		PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA, CONVÊNIO - 900498	485.829,94	124.272,42	169.195,82	192.361,70
					26,00%	35,00%	39,00%
		1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.221,29	10.566,39	10.566,39	14.088,52
				100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.625,60	10.625,60		
				100,00%	100,00%		
		3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.024,00	2.512,00		2.512,00
				100,00%	50,00%		50,00%
		4	TERRAPLANAGEM	119.203,29	59.601,65	59.601,65	-
				100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		5	PAVIMENTAÇÃO	185.363,22	37.072,64	74.145,29	74.145,29
				100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		6	CALÇADA	41.976,65		20.988,33	20.988,33
				100,00%		50,00%	50,00%
		7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	12.980,52	3.894,16	3.894,16	5.192,21
				100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		8	DRENAGEM	59.531,47	-	-	59.531,47
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		9	ACESSIBILIDADE	15.903,90	-	-	15.903,90
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				383.237,31	98.029,83	133.466,77	151.740,71
BDI (26,77%)				102.592,63	26.242,59	35.729,05	40.620,99
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				485.829,94	124.272,42	169.195,82	192.361,70
TOTAL MENSAL (%)					26,00%	35,00%	39,00%
TOTAL ACUMULADO					26,00%	61,00%	100,00%