



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 107095824	Nº SICONV 900498	GIGOV 552/2020	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP			MUNICÍPIO / UF VITORIA DO JARI-AP	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARI-	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP.			INÍCIO DA OBRA 01/04/2021

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 485.829,94

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	00/01/1900	90.479,83	90.479,83	18,62%	18,62%		-44287	24			1	485.829,94
2	00/01/1900	213.811,18	304.291,01	44,01%	62,63%		-44287	61			2	-
3	00/01/1900	181.538,93	485.829,94	37,37%	100,00%		-44287	91			3	-
											4	-
											5	-
											6	-
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 485.829,94		100,00%		Dias Adiant. / Atraso:						

VITORIA DO JARI-AP, 06 de janeiro de 2022

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: 0

CREA / CAU: 0

ART: 0