



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
107095824	900498	552/2020	MINISTERIO DO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CONTRATO DE REPASSE	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARÍ-AP			VITORIA DO JARÍ-AP	DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARÍ-	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
				CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARÍ-AP.		01/04/2021

% Realizado Acum.: 100,00%

Período: DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO

Medição: 03

Nº do Evento		Título dos Eventos																																																			
		1a	2a	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																					
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																			
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ	1		3																																																	
4	TERRAPLANAGEM	1	2																																																		
5	PAVIMENTAÇÃO		2	3																																																	
6	CALÇADA		2	3																																																	
7	RAMPA		2	3																																																	
8	DRENAGEM		2	3																																																	
9	PISO TÁTIL (ACESSIBILIDADE)			3																																																	

		Datas das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	18,62%	44,01%	37,37%									
	R\$	90.479,83	213.811,18	181.538,93									
Acumulado	%	18,62%	62,63%	100,00%									
	R\$	90.479,83	304.291,01	485.829,94									

VITORIA DO JARÍ-AP, 06 de janeiro de 2022
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0