



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
107095824	900498	552/2020	MINISTERIO DO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CONTRATO DE REPASSE	
PROponente / Tomador			Município / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP			VITORIA DO JARI-AP	DISTRITO DA JARILANDIA-VITORIA DO JARI-	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JARILANDIA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
				CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP.		01/04/2021

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 485.829,94

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1a	2a	3a	4	5	6
					95.660,73	210.050,91	180.118,30	-	-	-
					1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	35.221,29	11.740,43	11.740,43	11.740,43	-	-	-
1	1.1.0.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	198,00	66,00	66,00	66,00	-	-	-
1	1.1.0.0.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.625,60	10.625,60	-	-	-	-	-
2	1.2.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	6,00	-	-	-	-	-
2	1.2.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	5,60	5,60	-	-	-	-	-
2	1.2.0.0.3.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1,00	-	-	-	-	-
2	1.2.0.0.4.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	327,00	327,00	-	-	-	-	-
3	Evento	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	5.024,00	2.512,00	-	2.512,00	-	-	-
3	1.3.0.0.1.	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 A 140 HP PESO 13 T	TKM	1.300,00	650,00	-	650,00	-	-	-
3	1.3.0.0.2.	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP - 9,5 A 22,4T	TKM	2.240,00	1.120,00	-	1.120,00	-	-	-
3	1.3.0.0.3.	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 /12T DIESEL TIPO MERCEDES 162 HP OU EQUIVALENTE PESO 10 T	TKM	1.000,00	500,00	-	500,00	-	-	-
3	1.3.0.0.4.	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CAÇAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17,4 T	TKM	1.740,00	870,00	-	870,00	-	-	-
4	Evento	TERRAPLANAGEM	R\$	119.203,29	70.782,70	48.420,59	-	-	-	-
4	1.4.0.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	M²	3.369,00	3.369,00	-	-	-	-	-
4	1.4.0.0.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T)	T	3.722,22	3.722,22	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 485.829,94

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	1.4.0.0.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	412,02
4	1.4.0.0.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	412,02
5	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	185.363,22
5	1.5.0.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	2.289,00
6	Evento	CALÇADA	R\$	41.976,65
6	1.6.0.0.1.	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	M³	54,69
6	1.6.0.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	40,67
7	Evento	RAMPA	R\$	12.980,52
7	1.7.0.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM	M²	214,20
7	1.7.0.0.2.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	214,20
8	Evento	DRENAGEM	R\$	59.531,47
8	1.8.0.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.156,40
9	Evento	PISO TATIL (ACESSIBILIDADE)	R\$	15.903,90
9	1.9.0.0.1.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M²	157,06

1a	2a	3a			
95.660,73	210.050,91	180.118,30	-	-	-
1	2	3	4	5	6
206,01	206,01	-	-	-	-
206,01	206,01	-	-	-	-
-	92.681,61	92.681,61	-	-	-
-	1.144,50	1.144,50	-	-	-
-	20.952,28	21.024,37	-	-	-
-	27,30	27,39	-	-	-
-	20,30	20,37	-	-	-
-	6.490,26	6.490,26	-	-	-
-	107,10	107,10	-	-	-
-	107,10	107,10	-	-	-
-	29.765,74	29.765,74	-	-	-
-	578,20	578,20	-	-	-
-	-	15.903,90	-	-	-
-	-	157,06	-	-	-

VITORIA DO JARÍ-AP, 06 de janeiro de 2022

Local e Data

Responsável Técnico: LUCAS RODRIGUES NUNES

CREA / CAU: 0313004706